

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DESVIO DE ADUTORA - VIADUTO CASCATINHA E INTERLIGAÇÕES ZONAS D e E		Valor da Obra: R\$ 1.337.290,11		Prazo total da obra: 4 meses		julho-19	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	13,63%	41,18%	30,53%	14,20%	14,08%
		Financeiro	182.248,44	R\$ 75.052,46	R\$ 55.644,86	R\$ 25.885,70	R\$ 25.665,43
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES	Físico %	2,98%	23,12%	23,12%	26,88%	26,88%
		Financeiro	39.874,95	R\$ 9.219,54	R\$ 9.219,54	R\$ 10.717,94	R\$ 10.717,94
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	14,83%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	198.365,55	R\$ 49.591,39	R\$ 49.591,39	R\$ 49.591,39	R\$ 49.591,39
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	5,39%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	72.049,67	R\$ 18.012,42	R\$ 18.012,42	R\$ 18.012,42	R\$ 18.012,42
5	FORNECIMENTO DE PEÇAS	Físico %	50,03%	60,41%	39,59%	0,00%	0,00%
		Financeiro	668.997,63	R\$ 404.142,39	R\$ 264.855,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	13,08%	6,54%	6,54%	6,54%	6,54%
		Financeiro	174.969,14	R\$ 43.742,29	R\$ 43.742,29	R\$ 43.742,29	R\$ 43.742,29
7	LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	Físico %	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%
		Financeiro	784,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784,73
TOTAL		Físico %	100,00%	44,85%	32,98%	11,06%	11,11%
		Acumulado		44,85%	77,83%	88,89%	100,00%
		Financeiro	1.337.290,11	R\$ 599.760,47	R\$ 441.065,73	R\$ 147.949,72	R\$ 148.514,18
		Acumulado		R\$ 599.760,47	R\$ 1.040.826,20	R\$ 1.188.775,93	R\$ 1.337.290,11