



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## Certidão de Acervo Técnico

No. 373/2013

**Nome:** DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO  
**No. CREA:** 14841-D/AM  
**Modalidade(s):** ENGENHEIRO CIVIL  
**Endereço:** AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS N.17 PARQUE DAS LARANJEIRAS  
FLORES - MANAUS/AM  
**ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E**  
**Atribuições:** PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: FERROVIAS, HIDROVIAS, PORTOS, PONTES E GRANDES  
ESTRUTURAS E AEROPORTOS


**Certificamos**, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:

**1. Referente a ART No. 31833/2012 de 19/12/2012**

**Contratante:** ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
**Empresa Contratada:** BC SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA EPP  
**Local Obra/Serviço:** AVENIDA RODRIGO OTÁVIO, S/N, JAPIIM  
- MANAUS/AM  
**Valor Obra/Serviço:** R\$ 424.830,27  
**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RODRIGO  
OTÁVIO  
EM FRENTE A UFAM.  
**PRAZO:** 60 (SESSENTA) DIAS - 05/11/12 A 03/01/13  
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 21/11/2012  
**VALOR:** R\$ 424.830,27 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E  
TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)  
**INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE**  
**Atividade:** CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)

**Histórico:** Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 10/05/2013), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: Sinalização/Instalação de semáforos, salvo como apoio civil; e ainda, Plantio de gramas batatais em placas, todos por ser atividade fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 21 de junho de 2013

  
ENG. AGRO/SEG. TRAB. CARLOS ALONSO ALENCAR QUEIROZ  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CONFEA CREA-AM



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**OBRA:** Intervenção do canteiro central da UFAM

**SERVIÇO:** Execução da Intervenção do canteiro central em frente à UFAM.

**LOCAL:** Avenida Rodrigo Otávio, S/N.

**CONTRATANTE:** ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 12.474.876/0001-59.

**CONTRATADA:** BC Serviços de Construção Ltda. – CNPJ: 09.467.386/0001-10, representada pelo sócio TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA, CPF: 899.766.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº. 09.467.386/0001-10, estabelecida na Rua 114, número 74, núcleo 12, Cidade Nova, Manaus/AM, representada pelos responsáveis técnicos **DANIEL RODRIGUES PAES BARRETO**, engenheiro civil CREA-AM nº. 14.841-D e **TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA**, engenheiro civil CREA-AM nº. 14.132-D/AM, executou os serviços de Execução da Intervenção do canteiro central em frente à UFAM, para a empresa **ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ: 12.474.876/0001-59, localizada na Rua Comendador Clementino, Sala 25, Bairro Centro, CEP: 69025-000, representada pelo Sr. Henrique Jorge Medina Neto, brasileiro, empresário, Carteira de Identidade nº 11406380, CPF nº. 596.473.372-72, sob fiscalização do Sr. Brás Junio da Silva Andrade, brasileiro, engenheiro civil, CREA: 14147-D/AM, Carteira de Identidade nº 040701360-1, CPF nº. 811.957.022-72, sob o regime de empreitada global por preços unitários, a totalidade dos serviços relacionados na planilha que segue:

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**DATA DE ASSINATURA:** 21/11/2012

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 (Sessenta) dias corridos.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 424.830,27 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta reais e vinte e sete centavos).



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME DE POLIETILENO ESTIRADO H = 1,20M (COMPRIMENTO 1,00M)	M	346,27
1.2	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTADO	M2	654,16
1.3	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	105,65
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	LOC/UN/H	8,00
1.5	RETIRADA DE MEIO-FIO	M	318,83
1.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M3	15,67
1.7	REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL COM DMT ATÉ 30 KM	M3	292,35
1.8	DEMOLICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	421,35
1.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,16
1.10	DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN	UN	3,00
1.11	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	605,16
1.12	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.13	BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4.MM, INCLUSO PISQ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00
1.14	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - NOTURNA	M	221,67
1.15	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA COM SANITARIO	UN	1,00
2.0	TRABALHO EM TERRA		
2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL COM DMT ATÉ 30 KM	M3	626,65
2.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO 30KG COMPACTADOR MANUAL	M2	1.050,49
2.3	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.	M3	482,07
2.4	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	237,71
3.0	PISOS		
3.1	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO 30KG COMPACTADOR MANUAL	M2	258,73
3.2	CALÇADA EM CONCRETO, E= 0,07M, COM ENTARUGAMENTO	M2	330,27
3.3	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	25,87
3.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	7,32
3.5	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM)	KG	211,43



3.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	12,93
3.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	7,32
3.8	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	103,70
4.0	DRENAGEM		
4.1	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO 30KG COMPACTADOR MANUAL	M2	99,90
4.2	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	M3	4,99
4.3	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M3	29,97
4.4	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	333,01
4.5	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	13,32
4.6	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	M	330,01
5.0	PAVIMENTACAO		
5.1	REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL COM DMT ATÉ 30 KM	M3	313,49
5.2	TRANSPORTE DE A.A.U.Q.COM DMT ATÉ 20KM	T	190,37
5.3	FORNECIMENTO DE AREIA ASFALTO USINADO À QUENTE - A.A.U.Q.	T	190,37
5.4	ESCAV MEC VALA ESCORADA ATE 1,50M C/ RETRO MAT 1A COM REDUTOR (C/ PEDRAS/ INST PREDIAIS/ OUTROS REDUT PRODUTIV) - EXCL. ESGOT/ESCORAM	M3	241,15
5.5	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	53,54
5.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	313,50
5.7	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	958,31
5.8	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	903,84
5.9	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	903,84
5.10	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT UTILIZANDO TRATOR SOBREESTEIRAS 305 HP C/ LAMINA (VU=10ANOS / 20.000H)	M3	341,15
5.11	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	903,84
6.0	PINTURA		
6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDADO	M2	304,00
6.2	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCOA DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	544,22
7.0	SINALIZACAO		




7.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEMIREFLETIVA	M2	11,30
7.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	150,00
7.3	FORNECIMENTO E INST. DE SEMÁFORO COM DISPOSITIVOS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO EM 12VOLTS	UN	2,00
8.0	SERVIÇOS FINAIS		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.291,66

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Manaus, 10 de Maio de 2013

  
ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
HENRIQUE JORGE MEDINA NETO - CPF: 596.473.372-72

Henrique Jorge Medina Neto  
Capital Rossi

  
BRAS JUNIO DA SILVA ANDRADE  
FISCALIZAÇÃO - ENGENHEIRO CIVIL CREA: 14147-D/AM  
CPF: 811.957.022-72

Bras Andrade  
Engº Civil  
CREA-AM 14147-D